

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót należy wykonać zgodnie z: „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydanych Przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Szczegółowymi instrukcjami wydanymi przez producentów elementów linii kablowej oraz sprzętu budowlanego i montażowego stosowanego przy realizacji inwestycji.

Wymogi bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót budowlanych

- ♦ stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego użytku, posiadające właściwe atesty
- ♦ oznakować i zabezpieczyć plac budowy przed wstępem osób trzecich
- ♦ zabezpieczyć wjazd na teren budowy dla pojazdów ją zaopatrujących w szczególności na skraju wykopu i miejsc składowania ziemi nasypowej
- ♦ w związku z wykopami zabezpieczyć i oznakować rowy dla informacji osób trzecich
- ♦ określić miejsce składowania materiałów przeznaczonych do budowy linii
- ♦ przed przystąpieniem do prac ziemnych zapoznać się z infrastrukturą podziemną terenu działek w ich pobliżu
- ♦ ocenić parametry gruntu i w razie konieczności zastosować oszalowanie wykopów pod kabel i słupy
- ♦ przed wejściem na plac budowy szczegółowo zapoznać się z warunkami pozwolenia na budowę, dokumentacją techniczno-projektową uzgodnieniami, opiniami zawartymi w części formalno-prawnej poszczególnych branż
- ♦ w razie potrzeby kontaktować się z projektantem wyszczególnionym w decyzji pozwolenia na budowę.
- ♦ Przy odbiorze prac budowlanych stosować się do :
 - warunków technicznych przyłączenia
 - przepisów i norm
 - warunków bezpieczeństwa bhp i ppoż.
 - ochrony środowiska

Zakres robót oraz kolejność realizacji

W zakresie przedsięwzięcia inwestycyjnego, obiektu liniowego wchodzi:

- ♦ trasowanie stanowisk słupowych
- ♦ wykopy jamiste pod stanowiska słupowe
- ♦ montaż i stawianie słupów
- ♦ montaż opraw oświetleniowych
- ♦ montaż paneli fotowoltaicznych
- ♦ montaż akumulatora
- ♦ montaż i podłączenie kontrolera oraz wykonanie instalacji elektrycznej
- ♦ zasypanie wykopów
- ♦ pomiary powykonawcze
- ♦ uporządkowanie terenu po zakończeniu inwestycji

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- ♦ droga gminna
- ♦ urządzenia infrastruktury podziemnej
- ♦ zabudowa budownictwa komunalnego
- ♦ nieużytki

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzkiego.

- ♦ brak

Przewidywane zagrożenia

- ♦ przysypanie pracownika w wykopie
- ♦ upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
- ♦ potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki
- ♦ najechanie pracownika przez sprzęt mechaniczno – budowlany
- ♦ drobne skaleczenia ostrymi narzędziami

- ♦ upadek z wysokości

Działania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- ♦ wszyscy pracownicy muszą się legitymować podstawowym i okresowym szkoleniem bhp
- ♦ kierownik budowy na bieżąco instruuje i przekazuje pracownikom informację o zagrożeniach jakie mogą wystąpić w danym dniu roboczym.
- ♦ wykopy oznaczyć barierkami lub taśmą ostrzegawczą
- ♦ wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych

Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej

- ♦ pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonują prace w odzieży roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem ochrony osobistej jak: ochraniacze słuchu, rękawice antywibracyjne i.t.p